



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

LBC 5 „Na potoce“ v k.ú. Letonice

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Katastrální území, ve kterém je řešena realizace, patří mezi k.ú. mimořádně ohrožená suchem. Součástí lokálního biocentra je vodní nádrž N1 a přeložka části polní cesty C11. Cílem projektu bylo omezit dopad sucha, pomoci retenci vody v krajině, která je intenzivně zemědělsky obhospodařovaná.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 16/000/0431b/564/000007

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Vyškov

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Jiří Hermany, Brno

DODAVATEL: Rovina a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

MÍSTO REALIZACE: Okres Vyškov, Obec Letonice, katastrální území Letonice

CELKOVÉ VÝDAJE: 6 351 695,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 6 351 695,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 16.06.2016

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 19.12.2016

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 25.11.2016

ANOTACE, POPIS:

Stavba lokálního biocentra s vodní nádrží a přeložkou polní cesty je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Letonice. Projekt je realizován na pozemcích obce v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací.

Vodní nádrž N1 je nádrží kategorie IV. s čelní homogenní sypanou hrází a monolitickým sdruženým železobetonovým výpustným a bezpečnostním objektem. Celkový objem nádrže činí 22 000 m³ s plochou při hladině stálého nadržení 2,25 ha.

Polní cesta C11 jednopruhová kategorie P3/30 s příčným sklonem 4,0% v délce 460 m je realizována jako zatravněná se štěrkovým podsypem, aby nedošlo k narušení ekologické funkce.

Výsadba dřevin v lokálním biocentru splňuje požadavky AOPK a tvoří ji převážně duby.

S vlastní realizací projektu se započalo v červenci roku 2016, práce byly ukončeny v listopadu roku 2016.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

