



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Lokální biokoridor LBK6 v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Předmětem projektu je realizace lokálního biokoridoru LBK6 navrženého v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem. Záměrem výsadby je prostřednictvím rozrůznění krajinné mozaiky přispět ke zlepšení podmínek pro výskyt volně žijících živočichů, zvýšení ekologické stability krajiny, retenci srážkových vod a omezení větrné i vodní eroze.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/672/000052

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Kroměříž

ZÁMĚR : b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE : ARVITA P spol. s r. o.

DODAVATEL: KHL-EKO, a. s., Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov

MÍSTO REALIZACE: Okres Kroměříž, katastrální území Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

CELKOVÉ VÝDAJE: 2 052 855,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 2 028 655,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 21. 04. 2017

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 27. 9. 2017

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 20. 11. 2017

ANOTACE, POPIS:

Výsadba lokálního biokoridoru LBK6 je první realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vítonice u Bystřice pod Hostýnem. Projekt je realizován na pozemcích parcel. č. 5468, 5495, 5508, 5519 a 5476 v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem. Jde o liniový vegetační prvek o délce 2,4 km, šířky 15 m. Výsadba je rozdělena na 11 výsadbových segmentů o délce 100 - 250 m, přičemž dva z nich (S3 a S4) jsou pojednány jako modelové autoregulační prvky. Celkem bylo vysazeno 10547 sazenic, z toho 59 stromků s o.k. 4-8cm, 11 ovocných stromků - vysokokmenů, 194 odrostků, 6158 poloodrostků a 4125 keřů. S vlastní realizací projektu se započalo v dubnu 2017, práce byly ukončeny v listopadu roku 2017.

OTODOKUMENTACE
STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

